

附件1

孟州市重点项目分类攻坚清单（A类）

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	主要建设内容	建设限期	计划总投资	年度计划投资	目前进展情况
1	焦作隆丰皮草企业有限公司孟州市绿色皮革高端制造综合产业园	省双百工程 省重点 焦作市重点	项目规划建设“三区五中心”，建设年加工200万张生态牛皮革及制品、汽车饰品配套生产、废水深度处理与中水回用、固体废物综合利用、蛋白粉生产及加工等	2023.08-2025.12	1000000	120000	园区在建子项目进展顺利，其中，技术创新研发中心中试生产线已建成生产，研发、设计、展示等综合功能区已建成投用；牛皮沙发革生产车间设备全部安装到位，开始生产；固体废物资源化利用项目余热利用车间、混合破碎车间、污泥干化车间等均已建成，设备已安装到位，正在进行调试；智能仓储车间一个已建成，开始安装设备，另一个正在进行内装；厂区主要道路改造已完成
2	中原内配集团股份有限公司孟州市氢燃料电池堆核心零部件产业园	省重点 焦作市重点	总建筑面积60万平方米，对原有厂房升级改造建生产线，并新建技术研发中心、污水处理站、垃圾回收、固废库、化学品库、综合站房、加氢站等生产辅助用房	2023.04-2028.12	500000	180000	利用原有厂房改造净化车间已完成，氢燃料电池中试生产线设备安装到位，正在调试；中试产线检测室已建成，设备已安装到位，开始调试
3	河南飞孟金刚石股份有限公司工业级超硬材料研发生产基地	省重点 焦作市重点	总建筑面积30万平方米，新建合成车间、辅料车间、后处理车间、检测中心、库房等	2023.01-2025.12	200000	80000	研发楼建成投用，生产车间、设备、基础配套改造升级已完成；厂区大门改造完成，新建合成车间主体建成，一楼生产线设备完成安装60%，20%投入生产

孟州市重点项目分类攻坚清单（B类）

单位：万元

序号	项目名称	项目类别	主要建设内容	建设限期	计划总投资	年度计划投资	存在问题	融资需求	责任单位
1	杭州麦克斯公司年产20万吨高品质功能性淀粉糖项目	省重点 焦作市重点	总建筑面积5万平方米，主要建设综合办公楼、研发中心、生产车间、发酵车间、仓储车间及配套设施等	2022.04-2023.12	106000	46000	具有融资需求计划使用银行贷款的项目	2000	金融协调服务中心 大定办
2	孟州市冠中环保能源有限公司污泥和工业固废处理项目	省重点 焦作市重点	总建筑面积7万平方米，主要建设固体废物焚烧发电中心、综合办公楼、宿舍楼、厂房、仓库等	2023.01-2024.10	55000	30000	具有融资需求计划使用银行贷款的项目	30000	金融协调服务中心 南庄镇
3	河南旭创光电新材料有限公司孟州光电显示材料一期UTG超薄柔性玻璃项目	省重点 焦作市重点	总建筑面积20万平方米，主要建设生产车间、仓库、办公用房等	2022.02-2024.12	130000	60000	具有融资需求计划使用银行贷款的项目	78000	金融协调服务中心 投资公司
4	河南豫农生物科技有限公司豫农生物科技产业园提质扩产项目	省重点 焦作市重点	建筑面积10万平方米，新建生物农药生产车间、研发楼、仓库等	2023.01-2024.12	200000	80000	具有融资需求计划使用银行贷款的项目	30000	金融协调服务中心 高新区
5	孟州市古槐生态农业开发有限公司生态农业开发文旅康养民俗园区项目	焦作市重点	总建筑面积1.2万平方米，分三期建成，一期建设文旅康养中心等；二期建设环村休闲观光小火车等；三期建设红色游民俗演艺场等	2023.01-2024.12	26600	12000	具有融资需求计划使用银行贷款的项目	1200	金融协调服务中心 槐树乡
6	孟州市吉润化纤实业有限公司年产4万吨涤纶短丝与中空纤维生产线项目	焦作市重点	总建筑面积5.3万平方米，主要建设车间、仓库等	2022.07-2023.12	23000	9000	具有融资需求计划使用银行贷款的项目	3000	金融协调服务中心 高新区

序号	项目名称	项目类别	主要建设内容	建设限期	计划总投资	年度计划投资	存在问题	融资需求	责任单位
7	河南秀川环保科技有限公司年再生利用2万吨废活性炭生产线项目	焦作市重点	总建筑面积2万平方米，建设厂房、办公综合服务楼及配套工程	2021.09-2023.10	21000	11000	具有融资需求计划使用银行贷款的项目	5000	金融协调服务中心 西虢镇
8	河南格林沃特新材料有限公司创新创业产业园	焦作市重点	总建筑面积1.5万平方米，主要建设生产车间、办公用房、仓库等	2023.01-2024.04	20000	12000	具有融资需求计划使用银行贷款的项目	12000	金融协调服务中心 西虢镇
9	孟州市厚源生物科技有限公司食品加工及仓储基地项目	焦作市重点	总建筑面积6万平方米，新建密闭式无菌车间、净化车间、粮食仓储中心、集中配送中心、办公楼等，达到年产4万吨优质花生食品和90万吨玉米谷物粮食净化精选仓储能力	2023.02-2025.05	58000	30000	具有融资需求计划使用银行贷款的项目	3000	金融协调服务中心 化工镇

孟州市重点项目分类攻坚清单（C类）

单位：万元

序号	项目名称	项目分类	主要建设内容	建设限期	计划总投资	年度计划投资	目前进展情况
1	孟州市金玉米有限责任公司孟州市金玉米科技产业园	省重点 焦作市重点	总建筑面积26万平方米，主要建设研发中心、车间、仓库、办公楼等	2022.03-2023.12	152000	82000	糖糊精核黄素车间、动力车间、淀粉车间、副产品车间已经开始生产；精制麦芽糊精智能化生产线进行升级改造
2	河南汉永生物科技有限公司优质谷朊粉及高值转化系列产品开发项目	省重点 焦作市重点	总建筑面积8万平方米，新建原料罐区，成品罐区、成品仓库以及配套设施和电力设备等	2022.01-2023.12	102000	52000	新建综合办公楼已建成投用；淀粉、发酵、提取等生产主车间已建成投用；原料面粉立体罐群地基工程结束，罐体制作安装完成12个，成品立体罐群正在进行地基施工；罐群日常运转检查电梯及其他配套设备部分已订购到位
3	广济药业（孟州）有限公司广济药业生物科技产业园	省重点 焦作市重点	总建筑面积10万平方米，主要建设研发中心、糖化车间、发酵车间、及配套相关设施等	2022.05-2023.10	100000	40000	发酵车间、提取1、提取2车间、污水处理车间、糖化车间、动力车间等均已建成，设备已安装到位，车间连接管道架设完毕；成品仓库等配套设施主体已建成；目前正在进行生产用菌发酵培养和设备调试
4	巨力索具（河南）有限公司索具科技产业园	省重点 焦作市重点	总建筑面积约17万平方米，建设办公用房、钢丝拉制车间、挤绞生产线、研发中心等	2022.01-2024.06	108000	45000	超大型生产用房建设投入使用；主要设备安装基本完成，隧道酸洗生产线、镀锌线拉丝机及热处理磷化生产线已安装完毕，开始生产；办公室、检测室等生产性附属用房建成投用；办公楼地基工程结束，主体施工完成60%；职工餐厅、宿舍楼主体建成，正进行二次结构施工；厂区环路建成投用

序号	项目名称	项目分类	主要建设内容	建设限期	计划总投资	年度计划投资	目前进展情况
5	孟州市桑坡记忆特色小镇有限公司孟州市桑坡记忆特色商业综合体项目	省重点 焦作市重点	总建筑面积20万平方米，主要建设物业服务中心、网络服务中心、产品展示中心、物流仓储配送中心等	2021.03-2024.12	300000	100000	新建5家商城中，3家商城已建成，正在进行内部装修，其余商城主体正在施工；对原有2家商城和3家店铺门面进行拆迁，继续改造街道；小镇文化墙已完工；美食一条街开始全面升级改造
6	河南大地合金股份有限公司新型陶瓷复合材料及高端硬质合金刀具生产项目	省重点 焦作市重点	总建筑面积16万平方米，对原有生产线进行升级改造，建设综合刀具生产车间、设计研发中心等	2023.02-2024.12	50000	25000	对原有生产线进行升级更新，新订购设备安装到位，开始调试；新建刀具生产车间已建成，设备订购已完成，生产设备开始安装
7	河南上丰新材料有限公司年产3万吨新型塑料管材项目	省重点 焦作市重点	总建筑面积13万平方米，对原车间生产线进行改造，并新建生产线车间、研发楼、办公楼等	2023.03-2024.12	100000	50000	生产车间升级及生产线设备更新完成，开始调试试生产；新厂区场地土方回填结束，办公楼主体已建成，生产厂房正在进行地基施工，钢构等已订购并进场
8	孟州市南庄镇人民政府桑坡村乡村振兴暨毛皮产业综合提升与园区建设项目	焦作市重点	总建设面积20万平方米，新建水厂、鞣制车间、污水预处理厂等	2022.11-2023.12	50000	45000	一单元厂房主体正在进行钢构封顶工程施工，部分旧设备陆续进场安装，新购置设备计划订购中，一鞣制单元污水预处理厂已完成场地清理；二单元8个车间已完成土建施工，3个车间钢构结构已封顶，正进行第4个车间的钢构封顶工作；二单元污水预处理厂正在设计
9	孟州市保税物流中心管理委员会孟州市德众保税物流园提升工程项目	焦作市重点	总建筑面积30万平方米，对现有冷库中心、电子平台中心、物流运输中心、信息中心、结算中心进行改造，并新建仓库等	2023.02-2024.12	56000	28000	冷库升级改造已完成，配套设备安装到位；园区基础设施配套开始升级改造，电子平台中心改造正在进行

序号	项目名称	项目分类	主要建设内容	建设限期	计划总投资	年度计划投资	目前进展情况
10	河南皓泽电子股份有限公司皓泽电子信息产业园	省重点 焦作市重点	总建筑面积10万平方米，利用原标准化厂房进行改造升级，并新建标准化厂房、研发、办公、综合服务楼等	2023.03-2028.12	500000	140000	原有生产线及设备自动化智能升级完成80%，部分生产线开始调试；新厂区临时施工用房已建成，部分施工设施已进驻，厂区道路已建成
11	孟州市投资公司孟州市产业集聚区热源整合改建热电联产项目	省重点 焦作市重点	项目分两期实施，一期主要建设1台250t/h高温超高压锅炉，配备1台30MW抽背热电联产机组	2023.03-2024.12	78000	45000	1×250t/h 高压锅炉、1×30MW背压式汽轮发电机组主体已安装完成，连接华兴、金山公司的管网铺设完毕，其余管网正在铺设
12	河南皓泽电子股份有限公司孟州市产教融合实训基地项目	焦作市重点	总建筑面积1.5万平方米，建设办公、培训相关设施	2023.02-2023.12	30000	30000	实训教学用房已按无尘车间改造完成，实训设备已安装完成，正在调试
13	焦作龙源建材科技有限公司年产20万吨新型高效减水剂生产线项目	焦作市重点	总建筑面积约2.7万平方米，主要建设车间、仓库等	2022.04-2023.10	25000	13000	生产车间、成品库及其他配套用房已建完工；设备进驻完成，开始调试
14	孟州农达生化制品有限公司年产100吨生物原药赤霉素建设项目	焦作市重点	总建筑面积1万平方米，主要新建厂房、仓库及配套设施	2022.04-2023.09	28000	15000	车间、仓库升级改造已完成，主要设备已安装到位，50%投入生产；降温水池、楼梯间已建成，其余配套附属设施正在建设
15	孟州市河阳办事处孟州市河阳区改建热电联产工程项目	焦作市重点	新建1×250T/h高温超高压锅炉和1×B30MW背压机组及附属工程等	2022.02-2023.12	38000	20000	1×250T/h高温超高压锅炉和1×B30MW背压机组主体完工，一期热力管道铺设完成，二期管道正在铺设，正在进行配套附属设施建设
16	中原内配集团鼎锐科技有限公司年产120万片纳米复合涂层超硬CBN刀具扩建项目	焦作市重点	对原有联合工房的改造扩建，新建CBN刀具计量检测室，新增CBN刀具及磨具专用磨削机床、双面研磨机床等各类生产制造设备	2023.01-2024.05	25000	10000	联合工房的改造扩建已完成，设备安装完成65%，正在调试；工艺路线正在进行设计

序号	项目名称	项目分类	主要建设内容	建设限期	计划总投资	年度计划投资	目前进展情况
17	孟州市中孚包装科技有限公司年加工800吨饮料瓶盖和200吨饮料杯项目	焦作市重点	总建筑面积2万平方米，建设食品级无菌生产车间、办公楼、研发楼等	2023.01-2024.05	60000	35000	厂房改造完成，设备安装到位，正在调试；新厂房建设主体基本完工，车间配套设施建设基本完成
18	中原内配集团股份有限公司年产200万只重型发动机气缸套技改项目	焦作市重点	对原有车间、设备进行升级改造，新建厂房、仓库、办公楼以及配套建设环保设施等，新增机加工、LF精炼炉和VD精炼炉等设备，达到1.4万吨/年生产规模	2023.02-2024.12	51000	28000	车间、设备升级改造完成，开始调试；新增设备安装完成70%，其余设备正在订购
19	孟州市金紫阳食品有限责任公司智能车间设备改造项目	焦作市重点	对原有生产线进行设备更新，实现智能化改造	2023.02-2023.12	50000	50000	生产线升级改造完成，方便食品成品包装段改造完成，调料生产设备智能化提升完成；设备安装完成，30%投入生产
20	焦作臻品新材料有限公司年产5000万张三聚氰胺浸渍装饰纸生产项目	焦作市重点	总建筑面积5000平方米，项目分两期实施，一期对原有厂房、办公楼进行改造，新建生产车间及配套设施等	2023.03-2024.12	50000	20000	办公楼及生产车间改造完成，主要设备安装70%，部分开始调试；新建生产车间主体基本建成
21	河南博泰圣莎拉机械有限公司金刚石压机生产线技术改造扩能项目	焦作市重点	总建筑面积1.6万平方米，对部分设备进行技术升级改造并新建生产车间、仓库等	2023.03-2024.12	51000	35000	生产设备升级改造完成，新购置设备到位50%，其余设备正在购置中
22	河南省杂粮先生食品有限公司年产2000吨怀山药杂粮食品深加工项目	焦作市重点	总建筑面积1.5万平方米，对原有厂房、生产线进行提升改造，新建厂房等新增智能成型、蒸煮、包装等生产设备	2023.04-2024.12	50000	30000	厂房、生产线提升改造完成；新建三层厂房1座，部分主要设备已订购，40%安装到位，其余设备订购中

序号	项目名称	项目分类	主要建设内容	建设限期	计划总投资	年度计划投资	目前进展情况
23	孟州市城区合流制管网综合提升改造项目	焦作市重点	改造合欢路、清风大街等18条道路的污水主管网、雨水主管网及其配套的支管、检查井、雨水口和路面恢复等	2023.06-2024.10	28300	10000	已完成会昌路至梧桐路段雨污水管网改造；大定路至梧桐路路面，水稳铺设、检查井加固、铺设平石、道牙施工完成35%；韩愈大街其余路段招标工作已完成
24	孟州市双林新材料科技有限公司塑料瓶胚及吹瓶生产基地	焦作市重点	建筑面积3.8万平方米，建设车间、仓库、办公楼等，达到年产6000吨塑料瓶坯及吹瓶生产能力	2023.01-2024.12	50000	26000	车间、仓库主体已建成，主要设备安装完成，国产欧铭生产线正在调试
25	孟州市卫生健康委员会孟州市第一人民医院新建项目	焦作市重点	总建筑面积5万平方米，主要建设门急诊楼、病房楼、办公综合楼及附属配套用房等	2021.05-2023.12	93328	37000	门急诊医技楼、病房楼、传染病房楼、基层人员培训楼及附属用房主体已建成；正在正在在进行屋面防水、内墙砌筑及幕墙施工